

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКДП	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Заказчик: ТСЖ "Орленок", 630049, г. Новосибирск, ул. Галушака,	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - Подрядчик: ИП Проскуряков Евгений Анатольевич, 630132, г. Новосибирск, ул. Ленина д.94, кв. 81	по ОКПО	86815421
Стройка - строительные и работы по ремонту (укрепление подпорной стены возле секции 4В) многоквартирного жилого дома по адресу г. Новосибирск, ул. Галушака, 17	по ОКПО	0135454697
Объект - строительные и работы по ремонту (укрепление подпорной стены возле секции 4В) многоквартирного жилого дома по адресу г. Новосибирск, ул. Галушака, 17		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	02/10/2020
	дата	02.10.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	12.10.2020	с по
		02.10.2020 12.10.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь

Смета № , Строительные работы по ремонту (укрепление подпорной стены возле секции 4В)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 892,138 тыс. руб.
Средства на оплату труда 179,682 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 870,41 чел. час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					количество	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
						8
Раздел 1. Демонтажные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка: кирпичных стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-001-04 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1502; ЭМ=16,1677	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	МЗ	20,1	2602,38	52308
2	2	Разборка: железобетонных фундаментов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-001-03 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,181; ЭМ=16,0107; МАТ=6,8881	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	МЗ	9,03408	7633,46	68961
3	3	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-009-01 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1795; ЭМ=16,1692	ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	МЗ	3,35	3597,27	12051
4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-043 2019-4 ЭМ=12,21	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	57,925	50,06	2900

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 2019-4 ЭМ=12,73	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	57,925	212,91	12333
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							
Раздел 2. Укрепление подпорной стены							
6	6	Устройство поясов: в опалубке (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-035-01 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,146; ЭМ=11,3812; ЗПМ=19,9837; МАТ=9,1239	ФЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,1654	457280,02	75634
7	7	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.03-0033 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм МАТ=4,4964	ФССЦ-08.4.03.03-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	2,068	35958,75	74363
8	8	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.01-0007 Бетон мелкозернистый, класс В20 (М250) МАТ=5,9295	ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	16,79	3502,56	58808

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-001-02 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1886; ЭМ=9,7907; ЗПМ=18,2808; МАТ=4,2185	ФЕР46-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	1,6	18366,97	29387
10	10	Армирование кладки стен и других конструкций (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование: движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-007-01 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1686; ЭМ=11,7937; ЗПМ=9,3845	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,096	14848,48	1425
11	11	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0081 Конструкции стальные приспособлений: для монтажа МАТ=8,1754	ФССЦ-07.2.07.13-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,09792	60833,15	5957

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-03 1 зона. 4 кв 2019, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1885; ЭМ=11,8041; ЗПМ=10,5384; МАТ=25,6111	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,216	1786,72	8
13	13	Грунтовка МАТ=1033/15*1000 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	14.4.01.21	T	0,0108	68866,67 1033/15*1000	744

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 300 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; спесенные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-024-06 1 зона. 4 кв 2019, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1807; ЭМ=11,4223; ЗПМ=18,5966; МАТ=7,8687	ФЕР06-01-024-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,054	428088,08	23117
15	15	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.03-0033 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм МАТ=4,4964	ФССЦ-08.4.03-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	0,6966	35958,75	25049
16	16	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; спесенные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02-01-0007 Бетон мелкозернистый, класс В20 (М250) МАТ=5,9295	ФССЦ-04.1.02-01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	5,481	3502,56	19198

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Ограждение перилами (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-012-01 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1499; ЭМ=11,4765; ЗПМ=14,3321; МАТ=8,3596	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,335	2679,47	8
18	18	Конструкции стальные перил (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.13-0081 Конструкции стальные приспособлений: для монтажа МАТ=8,1754	ФССЦ-07.2.07.13-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,6767	98849,09	66891

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Очистка поверхности щетками (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-06-003-01 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,2122	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	31	215,45	6679
20	20	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовой ГФ-021 (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-002-04 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1526; ЭМ=4,885; ЗПМ=9,2727; МАТ=5,6436	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,31	5581,53	1730

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1796; ЭМ=5,366; ЗПМ=9,2727; МАТ=7,6842	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,31	3180,76	986
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2							
Раздел 3. Замена отмостки							
22	22	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 1 зона. 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1589	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,11725	33612,75	3941

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-039 2019-4 ЭМ=12,21	ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	17,5875	60,44	1063
24	24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 2019-4 ЭМ=12,73	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	17,5875	212,91	3745
25	25	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; девижение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-002-04 1 зона, 4 кв 2019, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1497; ЭМ=8,5654; ЗПМ=20,2346; МАТ=6,4054	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	5,025	1542,56	7751

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.05.04-0092 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм МАТ=7,302	ФССЦ-02.2.05.04-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,4523	1072,66	485
27	27	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.05.04-0096 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм МАТ=10,0508	ФССЦ-02.2.05.04-0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	5,025	1035,23	5202

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; девижение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.05.04-0090 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм МАТ=7,8632	ФССЦ-02.2.05.04-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,5025	1189,54	598
29	29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; девижение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-01-003-07 1 зона 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,1768; ЭМ=6,4423; ЗПМ=0; МАТ=19,8533	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,08375	24147,59	2022

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Устройство поясов: в опалубке (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-035-01 1 зона, 4 кв 2019. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-5 ОЗП=21,146; ЭМ=11,3812; ЗПМ=19,9837; МАТ=9,1239	ФЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,0335	457280,02	15319
31	31	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.01-0006 Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200) МАТ=6,8109	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	3,4	3337,34	11347

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.17-0097 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм МАТ=4,3792	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м2	67	104,05	6971
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							58444
Сметная прибыль							18351
Итого по разделу 3 Замена отмоксти							10542
							87337
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							598249
Накладные расходы							173045
Сметная прибыль							103351
ВСЕГО по акту							892138

ИТОГИ ПО АКТУ:

Сдал: _____ Е.А. Проскуряков
ИП Проскуряков Евгений Анатольевич

Принял: _____ Ю. Н. Бахарева
Председатель ТСЖ "Орлёнок"

