

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Ремонтные работы по Галущака 17.

1. В данный период производятся работы по демонтажу старой бетонной отмостки по периметру здания, возле подъездов № 3, 4, 5, 6. Вместо отмостки в весенний период на подготовленное основание будет уложена двухцветная брусчатка.
2. Работы по наращиванию и восстановлению гидроизоляции в местах крепления мембраны к стене дома, производятся с применением мастики гидроизоляционной «Брит» производства «Газпром нефть». Параметры ее нанесения, позволяют производить работы до -20°C . А также для надежности наносится рулонная гидроизоляция «Линкорм» производства компании «Технониколь». Данный материал укладывается путем наплавления с помощью горелки. Что позволяет наносить данный материал до -30°C .
3. Замена садовых бордюров и брусчатки серой на цветную. Демонтаж, подсыпка песка укладка новой – 420 кв./м. Замена поврежденной брусчатки возле седьмого подъезда будут выполняться в весенний период, при температуре $+0^{\circ}\text{C}$ и выше.

ИП Елгин М.Д. _____

Председатель ТСЖ «Орленок» _____

07.11.2023г.

