

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик ТСЖ "Орленок" Председатель правления Бахарева Ю.Н.
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Елгин М.Д.
Стройка -
Объект -

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	01-08-2023/2
дата	01.08.2023г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.10.2023г.	01.08.2023г.	20.10.2023г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Капитальный ремонт фундамента и отмостки дома.							
Обратная засыпка с уплотнением, демонтаж и монтаж брусчатки							
1	1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	ФЕРр68-20-1	100 м2	2,3	142,34	327,38
2	2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	ФЕР27-03-010-01	100 м	0,35	615,13	247,59
3	3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	ФЕР01-02-057-02	100 м3	0,39375	1201,2	543,92
4	4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	ФЕР01-02-061-02	100 м3	0,39375	729	330,10
5	5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	ФЕР01-02-005-01	100 м3	0,39375	348,46	167,30
6	6	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	ФЕР27-04-016-04	1000 м2	0,23	778,31	218,66
7	7	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2	ФССЦ-01.7.12.05-1006	м2	264,5	4,38	1158,51

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ФЕР27-04-001-01	100 м3	0,46	3390,48	1942,80
9	9	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	ФССЦ-02.3.01.02-0033	м3	44,275	70,6	3125,82
10	10	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	ФССЦ-02.3.01.02-0033	м3	5,75	70,6	405,95
11	11	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях	ФССЦ-03.2.02.11-0001	т	5,8075	300	1742,25
12	12	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	ФЕР27-07-005-01	10 м2	23	116,54	3100,78
13	13	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 60 мм	ФССЦ-05.2.02.11-0008	м2	234,6	104,79	24583,73
14	14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	ФЕР27-02-010-02	100 м	0,35	4353,58	695,83
15	15	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	ФССЦ-05.2.03.03-0031	шт	11,55	22,36	258,26
замена утепления цоколя, демонтаж-монтаж фасадных панелей с устройством пленки							
16	16	Демонтаж Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	ФЕР26-01-036-01	100 м2	0,155	2674,21	19,77
17	17	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	ФЕР26-01-036-01	100 м2	0,155	2674,21	417,80
18	18	Демонтаж стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с нулевым швом (Прим. демонтаж панелей)	ФЕР15-01-048-01	100 м2	0,45	13697,37	4816,69
19	19	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: с нулевым швом (Прим. монтаж панелей)	ФЕР15-01-048-01	100 м2	0,45	13697,37	6994,15
20	20	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	ФЕР26-01-055-01	100 м2	0,45	8690,33	3969,09
21	21	Пленка полиэтиленовая с анкерными ребрами, толщина 1,6 мм	ФССЦ-01.7.07.12-0026	м2	51,75	12,7	657,23
ремонт отмостки							
22	22	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	ФЕРp69-16-2	100 м2	0,03	7878,05	236,34
23	23	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	ФССЦ-04.1.02.05-0005	м3	0,15	600	90,00
24	24	Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2	ФССЦ-02.2.05.04-1762	м3	0,3	136,84	41,05
ремонт пандуса							
25	25	Демонтаж: бетонных пандусов	ФЕР06-01-004-02	м3	1	31,54	22,91
26	26	Устройство: бетонных пандусов	ФЕР06-01-004-02	м3	1	31,54	35,69
27	27	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	ФССЦ-04.1.02.05-0005	м3	1,02	600	612,00

1	2	3	4	5	6	7	8
демонтаж монтаж плитки цоколя							
28	28	Демонтаж поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 (Прим.отделка цоколя плиткой)	ФЕР15-01-009-01	100 м2	0,36	7227,8	1977,16
29	29	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 (Прим.отделка цоколя плиткой)	ФЕР15-01-009-01	100 м2	0,347	7227,8	2820,05
30	30	Керамогранит МАГМА	ТЦ_06.2.05.03_54_0000000000_27.09.2023_01	м2	35,047	1766	61893,00
кирпичные стены крыльца							
31	31	Разборка: кирпичных стен	ФЕР46-04-001-04	м3	0,36	122,56	44,12
32	32	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	ФЕР08-02-001-01	м3	0,36	73,89	31,75
33	33	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	ФССЦ-06.1.01.05-0035	1000 шт	0,1368	1752,6	239,76
34	34	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	ФССЦ-04.3.01.09-0014	м3	0,0864	519,8	44,91
гидроизоляция цоколя							
35	35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	ФЕР15-04-006-03	100 м2	0,455	45,88	24,03
36	36	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	ФССЦ-14.3.01.02-0102	т	0,0046865	18390,16	86,19
37	37	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	ФЕР08-01-003-05	100 м2	0,4	651,18	301,53
38	38	Техноэласт: Альфа ЭФПП	ФССЦ-12.1.02.03-0161	м2	92	40,47	3723,24
39	39	Мастика битумная	ФССЦ-01.2.03.03-0007	т	0,176	3316,55	583,71
40	40	Битум горячий	ФССЦ-01.2.01.02-0001	т	0,0064	1946,91	12,46
Стяжка балкона							
41	41	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	ФЕРp57-2-4	100 м2	0,15	2000,71	300,11
42	42	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	ФЕР11-01-011-01	100 м2	0,15	334,81	58,22
43	43	Смеси сухие строительные ремонтная, сверхбыстротвердеющие	ФССЦ-04.3.02.04-0324	кг	275	17,75	4881,25
Карниз (отлив)							
44	44	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	ФЕРp58-3-1	100 м	0,4	71,18	28,47
45	45	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	ФЕР12-01-008-02	100 м2	0,451	311,93	143,58

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	ФССЦ-08.3.05.05-0051	т	-0,010373	11200	-116,18
47	47	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	ФССЦ-08.3.05.05-0051	т	0,004685	11200	52,47
Обшивка ЦСП и фасадными панелями							
48	48	Облицовка стен фасадов зданий искусственными фиброцементными (и хризотилцементными) плитами гладкими или с покрытием на металлическом каркасе	ФЕР15-01-064-01	100 м2	0,396	22688,8	9144,45
49	49	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею (Прим. фасадн. панели)	ФЕР15-07-016-01	100 м2	0,36	1302,97	493,64
50	50	Фасадная плитка HAUBERG серо-бежевый	ТЦ_06.2.05.03_54_0000000000_27.09.2023 01	м2	37,08	1766	65483,28
51	51	Затаривание строительного мусора в мешки	ФЕРр69-15-1	т	4,998	23,81	119,01
52	52	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах	ФССЦпг-01-01-01-021	1 т груза	4,998	19,98	99,86
53	53	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км	ФССЦпг-03-01-01-015	1 т груза	4,998	14,03	70,12
Раздел 2. рабочее							
ВСЕГО по акту							
Итого прямые затраты (справочно)							1439890,12
Строительные работы							2554481,03
Итого ФОТ (справочно)							795324,52
Итого накладные расходы (справочно)							737608,42
Итого сметная прибыль (справочно)							376982,49
ВСЕГО по акту							2554481,03
в том числе:							
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							127376,28

Сдал: Индивидуальный предприниматель: ИП Елгин
(должность, подпись, расшифровка)

м.п.

Принял: Председатель правления ТСЖ "Орленок" :
(должность, подпись, расшифровка)